

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» отчетный период 6 месяцев 2024 года.**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Сальского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»		увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)	01.01.2024	31.12.2024	38 812,0	39 598,7	7 987,8	
2	Основное мероприятие 1.1 Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения	Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения	01.01.2024	31.12.2024	783,8	438,3	365,0	

	экспертизы проектно-сметной документации.								
3	Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения.	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения	Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения	01.01.2024	31.12.2024	38 812,0	39 160,4	7 622,8	
4	Контрольное событие мероприятия 1.1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме	Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства	Завершение работ по благоустройству 1 общественной территории в полном объеме	01.01.2024	31.12.2024	x	x	x	x
5	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»		увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	
6	ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения		01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	бюджетны е средства на софинанси рование не предусмот



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы : «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 1-е полугодие 2024 года.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2026 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Сальского городского поселения на 2024 год предусмотрено 39 598,70 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2024 года составило 7 987,8 тыс. рублей или 20,2%.

В первом полугодии 2024 года для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 4 муниципальных контракта на сумму 38 648,21 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 13.02.2024 №110 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения на 2024 год предусмотрены ассигнования в сумме 39 598,70 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 35 384,90 тыс. рублей;
- областной бюджет – 722,20 тыс. рублей;
- местный бюджет – 3 491,6 тыс. рублей;

Фактически освоено 7 987,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 7 076,98 тыс. рублей;
- областной бюджет – 144,43 тыс. рублей;
- местный бюджет – 766,39 тыс. рублей.

Подпрограммой 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» запланировано выполнение двух основных мероприятий,

срок реализации которых заканчивается в конце текущего года. По состоянию на 01.07.2024 по данным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

- разработан дизайн-проект по объекту: «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Пугачева, ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко»;

- ведутся работы по благоустройству объекта: «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Пугачева, ул. Степана Разина, ул. Осипенко».

По итогам 6 месяцев 2024 года заключено 4 муниципальных контракта (договоров) на сумму 38 648 213,45 тыс.рублей:

- заключен муниципальный контракт с ИП Чрагян А.А. от 02.02.2024 № 2023.0114 на благоустройство объекта: «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Пугачева, ул. Степана Разина, ул. Осипенко», сумма по контракту 38 114 000,00 рублей;

- заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ» от 07.03.2024 № 19/24 на разработку дизайн-проекта благоустройства объекта: «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Чернышевского, 66», сумма по контракту 365 000,00 рублей;

- заключен муниципальный контракт с ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ» от 11.03.2024 № 20/24 на проведение авторского надзора при производстве работ на объекте благоустройства. «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко», сумма по контракту 73 300,00 рублей;

- заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОИТЕХКОНТРОЛЬ» от 26.03.2024 № 2024.0024 на проведение строительного контроля при выполнении работ по объекте благоустройства: «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко» сумма по контракту 95 913,45 рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» расходы бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды по итогам 6 месяцев 2024 года на территории Сальского городского поселения» установлено отсутствие факторов не выполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.